

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 27 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 3℃ - 18℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区 1X4 光伏线敷设检查,要求过标外系外绑扎牢固,进入汇流箱穿管。 2. 对支架组件安装检查,要求施工注意施工安全。 3. 对升压站站内道路基础开挖检查,要求基础开挖后平整夯实。 4. 对集电线路电缆沟开挖检查,符合设计。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 光伏区: 支架安装 A 为 5 组, A5 为 8 组, A8 为 15 组, A12 为 4 组, A13 为 1 组。 组件安装: A6 为 3 组, A9 为 2 组, 1X4 光伏电缆敷设 8 个汇流箱。(累计支架 893 组 17.35MW, 组件 246 组 4.78MW) B14 箱变基础支模。 升压站: 生活区场地回填, 道路基础开挖, 综合楼装修装饰, 视频监控系统安装, 大门基础拆模。 送出线路及排沟: 基础出开挖。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良东
记录人: 张良东	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	