

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 29 日

天气: 阴转小雨

星期: 一

气温: 4℃ - 15℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. A06、A07、A09 光伏高压电缆敷设, 要求控制好电缆转弯半径, 电缆过路管需高喇叭口以防损伤电缆绝缘层。 2. 对支架组件安装检查, 责令施工人注意施工安全及成品保护。 3. 对升压站站区内道路基础开挖检查, 要求基础开挖后整平夯实。 5. 对附属用房屋面防水施工检查, 要求严格按设计图施工。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 光伏区: 支架安装: A6 为 3 组, A5 为 6 组, A13 为 6 组, 组件安装: A6 为 6 组, 184 电缆敷设 2 个汇流箱 (累计支架 925 组 11.98MW, 组件 26 组 约 5.01MW) A07 箱变基础开挖施工集电线路高压电缆敷设。 升压站: 进线区场地回填道路基础开挖, 综合楼装饰装修, 消防水池内外墙涂料粉刷, 室内地坪浇筑, 屋面防水卷材施工, 大门粉刷。 送出线路对侧: 基础养护
其 它 事 项		
本日现场监理人员	严卫忠 王学东 张良奎	
记录人:	张良奎 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	