

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 30 日

天气: 小雨

星期: 二

气温: 4℃ - 15℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. A06、A07、A09 光伏高压电缆敷设设备基础浇筑检查,要求浇筑设计回填前报验。 2. 对支架组件安装检查,要求施工人员注意施工安全及成品保护 3. 对升压站站内道路基础开挖检查,要求基础开挖后整平夯实	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 光伏区支架安装: A12 为 21 组, 组件安装: A6 为 8 组, A17 为 23 组。1X4 电缆敷设 5 个汇流箱 (累计支架 946 组 18.39MW, 组件 271 组 5.26MW。) 135 箱变基础浇筑。A06 基础 254m、A07 基础 234m。 升压站: 生活区场地回填道路基础支模综合楼装饰装修: 电气安装空调机安装, 静电地板安装 送出线路及杆塔: 基础养护
其它事项		
本日现场监理人员	严卫志 王学东 张良玉	
记录人: 张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫志	