

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 4℃ - 15℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. A06、A07、A09 光伏区高压电缆敷设铺砂盖砖检查, 未经验收私自回填, 铺砂盖砖不符合要求, 下发通知单 28 2. 对支架、组件安装检查, 责令施工队注意颜色一致及成品保护 3. 对升压站生活区道路及场地浇筑检查。 4. 对防静电地板施工检查符合要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	升压站: 电气楼二次侧室内防静电地板施工, 生活区道路场 地浇筑, 中控室线缆敷设, 后台设备单体调试, 1 号泵房粉 综合楼墙体涂料施工。 光伏区: 支架安装 A10 组 5 组, A12 组 2 组, 组件安装: A6 组 9 组, A7 组 11 组 (原计划 978 组 19.01MW, 到 11 月 29 组 5.65MW) A07 油池砌砖 送出线路对侧: 电气设备开关、刀闸、线路杆、电流互感器、门型 构架已安装完成
其 它 事 项	铁艺围栏到场, 防静电地板到场, 生活用水储水罐到场	
本 日 现 场 监 理 人 员	严卫志 张良东 张良东	
记 录 人	张良东	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫志