

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 2 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 4℃ - 15℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. A06、A07、A09 光伏区低压电缆敷设检查, 要求地埋必须穿管, 回填前报监理验收合格后方可隐蔽。 2. 光伏支架、组件安装检查, 要求施工人员注意人身安全及成品保护。 3. 光伏区静电地板施工检查, 符合要求。 4. 光伏区围墙施工检查, 符合要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	光伏区: 支架安装, A10 为 21 组, A12 为 19 组。组件安装, A6 为 8 组, A7 为 10 组。光伏支架安装 1018 组 19.78MW, 组件为 304 组 5.9MW。A07 光伏区低压电缆敷设。 升压站: 生活区场地回填, 道路浇筑, 升压站大门门楣及围墙栏杆安装, 静电地板安装, 综合楼装饰装修, 升压站 2 台 SVG 安装, 送出线路及杆塔, 避雷针安装完成, 电气设备引线制作, 设备调试。
本日现场监理人员 严卫忠 王学东 张良生		
记录人: 张良生		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠