

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 8 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 3 °C - 10 °C

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对升压站中控室对设备调线对点, 发现 GI 线问题已解决。 2. 对支架安装检查, 要求施工员注意施工安全及成品保护。 3. A06、A07、A09 低压电缆接线、组件连接线、汇流箱接线检查, 符合要求。 4. 对 A06、A07、A09 箱逆变高压电缆终端制作检查符合要求。 5. 对升压站 PT、CT 校验变电站, 校验结果符合要求。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	光伏区: 支架安装: A1 组 9 组, A11 组 8 组 (累计支架 141 组约 27.45mw 组为 308 组约 6mw) 2X24 电缆接汇流箱 1 组, 组间接线 71 组, 高压终端已完成, B09 箱变基础浇筑。 升压站: 110kV 线路保护屏接线, 地调省调变对店网柜接线完成, 后台调法, 后台基础开挖, 消弧设备安装。 送出线路: 通信光缆敷设完成, 测试完成, 设备接线, 调法, 反事故措施设备安装完成, 接地箱安装完成, 电缆平卧拆除完成, 电缆防火封堵, 防火涂料施工完成。
其它事项		
本日现场监理人员		严卫忠 张学东 张良东
记录人: 张良东	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	