

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 10 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 1℃ - 10℃

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 光伏区高电压电缆沟回填检查, 发现个别防雷接地扁铁被挖断后未焊补防腐, 现场责令施工整改 2. A06A07A09 光伏区低压电缆终端制作, 组件连接线, 汇流箱检查线符合要求 3. 又对支架安装检查, 责令施工队注意施工安全及成品保护 4. 又对升压站一二次设备调试及输入保护定值检查 5. 又对消防设备安装检查符合要求	
施工情况	施工单位	施工内容及进度 光伏区: 支架安装: A06A07 组, A1A10 组 (累计安装 1457 组约 28.3V), 组件为 20 组 60W 组件接线已接完, 2540 已接完, 通讯已接 6 个 汇流箱: 1308 箱, 逆变器基础钢筋绑扎 升压站: 站内防火封堵, 消防施工, 二次调试, 110V 线路保护差动耳关调, 绿化施工 送出线路: 入线侧电缆及而拆试验完成, 线路验收 测试完成
其它事项		
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良东
记录人: 张良东	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	