

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 12 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 2℃ - 13℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 升压站交接试验完成, 后台调试基本完成. 2. 对设备内及外露电缆管封堵检查, 符合要求 3. 对光伏区低压电缆沟隐蔽前验收, 未发现异常, 同意隐蔽 4. 对消弧线圈安装检查, 符合要求 5. 参加业主组织召开的并网前验收会议	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 升压站: 站内电缆桥架安装, 消防工程, 二次调试, 建筑用高断线卡连接, 110kV 线路保护差动调试 光伏区: A11 方阵支架安装 5 组, 累计支架 146 组约 28.5MW, 组架安装 308 组约 60MW, 回填电缆沟, 测量汇流箱开路电压, 符合, 2X240 相序对完.
其它事项		
本日现场监理人员		严卫光 王学东 张良东
记录人: 张良东	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫光	