

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 14 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 3℃ - 12℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 陪同襄阳供电公司八部门专家对电压站、线路进行验收。 2. 督促施工单位针对专家提出意见进行整改闭环。 3. 又对光伏区支架安装检查, 要求安装人员做好安全文明施工。 4. 对A06、A07、A09光伏区电气包工检查, 符合要求。	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 送出线路验收: 襄阳供电公司对线路进行倒送电前验收。 光伏区: A10 支架安装为 6 组, A11 支架 11 组, A06、A07、A09 光伏区组件连接线 65 组, 升压台区测量 8 个汇流箱, 集电线路 35kV 高压母排终端面耐压试验完成, 接线完成。 升压站: 上午襄阳供电公司八部门来升压站对倒送电前验收, 下午对专家提出整改进行整改闭环。
其它事项		
本日现场监理人员	严卫忠 王学东 张晨	
记录人: 张晨	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	