

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 15 日

天气: 小雨

星期: 二

气温: 7 °C - 11 °C

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 督促施工单位针对检查提出问题整改闭环 2. 光伏区支架安装检查, 要求安装人员做好安全文明施工 3. 省调屏柜对点调试. 4. 对A06-A07-A09光伏区电气施工检查, 符合要求	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	送出线路对侧: 对验收后提出问题整改闭环. 光伏区: 支架安装: A10为3组, A11为7组 (累计支架为151组 29.3MW 组件为308组约6MW) 组件连接线缆成支路电压测量完成, A14箱变基础支撑. 升压站: 对电力公司验收提出问题整改闭环, 附属用房东侧墙角回填平整, 站内省调度屏柜对点调试, 消防设备电器柜安装接线.
其它事项		
本日现场监理人员	严卫忠 王学东 张良生	
记录人: 张良生	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	