

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 17 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 0 °C - 10 °C

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 省调屏柜对点调试, 光功率测试, 调试检查 2. 光伏区支架安装检查, 要求做好安全文明施工。 3. 对A06、A07、A09光伏区电气施工检查, A14箱变基础浇筑。	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 升压站: 站内省调度屏柜对点调试, 光功率测试, 调试, OMS调试。 消弧线圈设备安装、接线。 送出线路对侧: 新(110kV)二段母线制作安装完成, 2#021/32/51/71、至02行线接入新(110kV)二段母线施工完成。 光伏区: 支架安装: A10为1组, A11为3组 (累计支架154组29.59MW, 组件308组6MW) A14箱变基础浇筑。
其它事项		
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良系
记录人: 张良系		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠