

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 14 日

天气: 天气晴

星期: 11

气温: 0℃ - 14℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对光伏区箱变并以前检查发现 封堵不合格, 已要求现场整改并清理出箱变内杂物 2. 对升压站、线路投运后检查, 运行正常 3. 对#13箱变基础支模, 钢筋绑扎检查符合要求	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 光伏区组件接地连接及接地施工, #13箱变基础支模 钢筋绑扎, 箱变室内封堵 升压站、自修消缺, 站内清理 送出线路对侧: 对线路带电后巡视
其它事项		
本日现场监理人员		严卫志 王学东 张良玉
记录人: 张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫志