

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 27 日

天气: 阴

星期: 一

气温: -4℃ - 5℃

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. A06、A07、A09 箱变通讯调试检查。 2. 对光伏区接地连接线、接地扁铁施工检查符合要求。 3. A01、A02 箱变不锈钢围栏施工检查。 4. 监理、总包单位、施工单位对 10KV 输出线路进行初步验收。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 光伏区: A01、A02 箱变不锈钢围栏施工、光伏区接地连接线及组串接地扁铁施工、箱变通讯调试, 现场施工垃圾清理。 升压站: 升压站门口道路平整、支模缺陷整改 送出线路对侧, 对线路杆塔初步验收。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张良志 严卫志 王学东
记录人: 张良志		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫志