

监 理 日 志

日期: 2011 年 12 月 28 日

天气: 阴

星期: 二

气温: -2℃ - 8℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. A6、A7、A4 箱变后台调试检查, 后台电脑画面完成。 2. 对光伏区白桂消弧柜检查发现 A4H08-04、A6H15-02 支路无电流, 要求施工单位处理。 3. A10、A11 箱变不锈钢围栏施工检查。 4. 检查升压站进口道路及值班小房、附属用房、四周排水沟筑筑。	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 光伏区: A10、A11 箱变不锈钢围栏施工, 箱变变后台调试完成, 现场白桂消弧柜。 升压站: 进站道路、附属用房、排水沟筑筑完成, 站内视频监控后台调试完成。
其它事项		
本日现场监理人员: 严卫志 王学东 张良生		
记录人: 张良生	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 严卫志	