

监 理 日 志

日期: 2022 年 5 月 31 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 21℃ - 31℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. A04至B12, B13, B14, A01光伏区高压电缆敷设检查, 要求电缆入沟前清理沟内浮土, 控制好电缆沟深度及电缆转弯半径。 2. 对支架, 组件安装检查, 要求注意施工安全, 登高人员必须系好安全带, 佩戴好安全帽。 3. B01, B04光伏区2X240²直流电缆敷设检查, 要求控制好转弯半径及两端的预留, 入沟前对电缆沟清理。并对组串1X4²直流线MC4插头接线检查, 符合要求。 4. 对B07, B10箱变基础垫层浇筑检查, 浇筑前对基坑垫层尺寸进行测量, 符合设计要求。 5. 对B12, B13, B14, A01箱变及附近高压电缆沟开挖检查, 深度符合设计要求。	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. 支架安装: B06支架安装小组完成5组, A01支架安装完成1组11组, A02支架安装完成3组, A01支架安装完成1组7组, 约0.51MW, 累计完成394组, 累计完成7609MW; 2. 组件安装: 540组件安装小组5组, 约0.11MW, 累计完成2965组, 累计完成15.75MW; 555组件安装小组15组, 约0.29MW, 累计完成15.75MW; 3. B06列互组件, A01低压电缆沟开挖100米, B14高压电缆沟开挖500米, B13高压电缆沟开挖400米, A03/A05/B03/B13组件安装整改B13至B12敷设高压电缆600米(3X)0。B12到01/B03共14台箱变已投入发电, 并用210号汇流箱, B07箱变变开挖; 垫层浇筑。 4. 打桩: 无, 累计打桩22569根, 累计完成92.3%
其它事项	今日到货540组件3、402MW。	
本日现场监理人员: 尹卫忠 王学东 郭长英		
记录人: 郭长英	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 尹卫忠	



扫描全能王 创建