

# 监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 08 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 26℃ - 35℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 对 B11, B10, B09, B13 光伏区交接, 组件安装检查, 要求登高人员做好安全防护措施, 佩戴好安全帽, 系好安全带, 确保安装质量。<br>2. B12 光伏区环网内压电缆沟回填, 汇流箱 4 平方电缆线 MC9 头制作安装检查, 符合要求。<br>3. B07 4 平方电缆线, 18 平方电缆线敷设, 组件所连接电缆检查。<br>4. B05 光伏区打桩, 机械引定检查, 要求控制桩桩距, 垂直度及桩顶标高。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位<br><br>中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (CEPC)                                                                                                                                                                                   | 施工内容及进度<br><br>1. 安装支架: B05 光伏区安装完成 46 组, 约 0.89MW, 累计完成 4875 组, 累计完成 99.71MW。<br>2. 组件安装: 04 组件行组完成 4 组, 约 0.08MW, 累计完成 311 组, 累计完成 61.84MW。035 组件安装完成 10 组, 约 0.48MW, 累计完成 1507 组, 累计完成 29.02MW。<br>3. B09/B10 组件, B06 汇流箱安装 5 套, B07 敷设 18 平方电缆 1300 米; 内压电缆沟开挖 200 米, 围栏安装 700 米。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 无                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 本日现场监理人员: 严卫忠, 王学东, 郭长荣    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 记录人: 郭长荣                   |                                                                                                                                                                                                                            | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠,                                                                                                                                                                                                                                                            |



扫描全能王 创建