

监 理 日 志

日期: 2022 年 05 月 23 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 18℃ - 29℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 召开第61次监理例会。 2. 对B02、B03光伏区1x4²光伏线汇线检查,要求直埋及过路部分必须穿管。 3. 对B02、B03光伏区组件安装检查,要求注意施工安全,登高人员必须系好安全带,佩戴好安全帽。 4. 对A03光伏区低压电缆沟回填检查,电缆埋深符合设计,回填密实。 5. 对B01、B02、B03光伏区低压电缆沟开挖检查,深度符合设计。 6. 对B01-B02过路电缆沟开挖检查,深度在沙林以下3米。 7. 对光伏区围栏施工检查,围栏基础符合设计,围栏柱间距符合设计。	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. 安装光伏组件 (B02) 8组,约0.08MW,累计安装 57.19MW 535W组件安装 22组,约0.42MW,累计完成 13.66MW 2. B02光伏区组件,低压电缆沟开挖 200米,回填 400米。 3. A03、B02 敷设 1x4² 电缆 8000米,累计完成 317100米 汇流箱累计安装 193台,并网 1000米。
其它事项		
本日现场监理人员: 郭志 王学东 张良子		
记录人: 郭志	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭志	

