

# 监 理 日 志

日期: 2022 年 05 月 24 日

天气: 晴

星期: \_\_\_\_\_

气温: 20℃ - 31℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

|                 |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监理工作情况</p>   | <p>1. 对 B01、B02、B03 光伏区组串汇线、MC4 插头接线检查, 要求控制光照分解, 直埋及过路部分必须穿管, 接线工艺美观。</p> <p>2. 对 B04 组件安装检查, 要求注意施工安全, 登高人员必须系好安全带, 佩戴好安全帽。</p> <p>3. 对 B09、B07 光伏区低压电缆沟回填前检查, 电缆埋深符合要求, 注意隐蔽。</p> <p>4. 对 B02 至 B13 光伏区高压电缆沟开挖检查, 深度符合设计要求。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>施工情况</p>     | <p>施工单位</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p>施工内容及进度</p> <p>1. 支架安装, <del>B01</del> B12 安装 1 组 8 组, B04 安装 1 组 2 组, 共计安装 3805 组, 73.97MW</p> <p>2. 组件安装, 540 组件安装 2 组, 共计安装 57.23MW</p> <p>555 组件安装 2 组, 共计安装 14.06MW。</p> <p>3. B06、B11 例选组件, 低压电缆沟回填 200 米, B04、B05、B08、B03 组件消缺, B01 光伏区汇流箱 MC4 插头接线, 组串接地线施工, B02 架设 1x4 电缆 2000 米, 围栏网片安装 500 米。</p> |
| <p>其它事项</p>     | <p></p>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>本日现场监理人员</p> |                                                                                                                                                                                                                                    | <p>张忠, 王学东, 张永良</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>记录人: 张忠</p>  | <p>总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张忠</p>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



扫描全能王 创建