

监 理 日 志

日期: 2022 年 2 月 25 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 4℃ - 15℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对施工单位报审复验后的施工进度进行审核并签字盖章。 2. 对支架安装检查要求必须按支架安装图施工, 安装时必须佩戴好安全帽、安全带, 材料倒运车辆严禁人货混装。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	A02完成7大组, 小组4组, A04完成7大组, 小组共40.66MW; 累计完成2127组, 42.45MW。 A04散料
本日现场监理人员	严卫忠 王学东 张良平	
记录人: 张良平	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	