

监 理 日 志

日期: 2022 年 2 月 27 日

天气: 多云

星期: 13

气温: 8℃ - 18℃

工程名称: 中宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理对进场管桩抽检, 符合要求, 对管桩卸车安全监督。 2. 支架安装检查, 要求按图施工, 戴好安全带, 安全带。 3. 原A01坡上桩拔掉, 留有孔洞已通知施工单位处理。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	施工内容及进度 A04完成支架大组7组, 小组6组, 约0.38MW, 累计完成2157组, 43.27MW; A04.A03散料 钢支架到货4车, 管桩到货12车9米372根
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良
记录人: 张良	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	