

监 理 日 志

日期: 2022 年 3 月 5 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 8℃ - 21℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对集电线路沟开挖测量 ($>1m$) 符合设计要求 2. 对光伏区 B01、B06 打桩检查, 要求控制桩距、垂直度及桩顶标高且满足设计要求 3. 对 B13、B14 支架安装检查, 须按图施工, 施工人员戴好安全带、安全带。 4. 对进场支架抽检符合要求 5. 下发通知单引至各参建单位。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	施工内容及进度 支架安装: B13 完成 18 组约 0.349MW, 累计完成 229 组完成 46.189MW; B13、B14 方阵散料。B01 打桩 67 根, B06 打桩 30 根, 拔桩 120 根。 到货支架 4 车。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良玉
记录人: 张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠