

# 监 理 日 志

日期：2022年3月6日

天气：小雨

星期：日

气温：5℃ - 12℃

工程名称：申宜宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对集电线路电缆沟开挖测量符合要求(>1m) 2. 对光伏区B01、B06打桩检查,要求控制好桩距垂直及桩顶标高。 3. 对进场支架抽检符合要求	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	光伏区: 支架安装累计2290组, 共46.189MW; 1313、1314散料; 1301打桩13根, 1306打桩20根; H14方阵电缆沟开挖26m。  支架进场车
其 它 事 项		
本日现场监理人员	严卫忠 王学东 张良至	
记录人: 张良至	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	