

监 理 日 志

日期: 2022 年 3 月 7 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 4℃ - 21℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 召开第49次监理例会 2. 对光伏区B01、B06打桩检查, 要求控制好桩距、垂直度及桩顶标高且满足设计。 3. 对进场支架抽检, 符合设计。 4. 对支架安装检查, 要求离外支以钢丝绳戴好安全带, 保证施工安全及质量 5. 对集电线路电缆沟开挖测量(>1m)符合设计	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	支架安装: B13完成7小组; B14完成2小组 共约0.17MW 累计完成2299组! 完成46.359MW; B13散料, B01打桩75根, B06打桩108根, A13至A12开挖电缆沟60米 支架到货: 3车
其它事项		
本日现场监理人员	严卫志 王学东 张良至	
记录人: 张良至	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 严卫志	