

# 监 理 日 志

日期: 2022年3月9日

天气: 晴

星期: 三

气温: 9℃ - 23℃

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

|          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监理工作情况   | <p>1. 对进场支架、组件检查符合要求, 要求支架、组件卸车逆靠安全防止成品损坏.</p> <p>2. 光伏区B06长桩打桩检查, 要求控制好入土深度桩距, 垂直度及顶标高.</p> <p>3. 对支架安装检查, 要求高处作业人员佩戴好安全带及安全带.</p> <p>4. 对集电电缆沟测量(71m)符合要求</p> |                                                                                                                                                                            |
| 施工情况     | 施工单位                                                                                                                                                            | 施工内容及进度                                                                                                                                                                    |
|          | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)                                                                                                                                     | <p>光伏区: 支架安装: B13为165组, B14为20小组, A03大组3组, 小组5组共约0.91MW, 累计2372组完成47.83MW. A11/B13倒运材料, B06打木桩93根; A13及至A12电缆沟开挖80m, 累计400m.</p> <p>到货: 支架到货2车, 540组件到货4车2800片共1.512MW</p> |
| 其它事项     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |
| 本日现场监理人员 |                                                                                                                                                                 | 严正忠 王学东 张良奎                                                                                                                                                                |
| 记录人: 张良奎 |                                                                                                                                                                 | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严正忠                                                                                                                                                  |