

监 理 日 志

日期: 2022 年 3 月 13 日

天气: 多云

星期: 13

气温: 15℃ - 27℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对支架、组件安装检查, 要求高处作业人员佩戴好安全带, 组件发现非经大小不一, 整体平整未控制好, 已通知整改 2. 针对光伏区 B01 打桩, B06 更换长桩打桩检查, 要求控制好桩距、垂直度及桩顶标高。 3. 对集电线路电缆沟开挖检查 (71m) 4. 对进场管桩抽检符合要求	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. 支架安装: B13 小组 4 组, B14 小组 18 组 A09 大组 3 组, 小组 2 组; B01 小组 6 组, 大组 6 组 共 20.933MW. 累计 2575 组, 52.533MW. 组件安装: A05 大组 1 组, A12 大组 2 组 共 0.116MW 累计 314 组完 1.46193MW. 2. A09 至 A12 电缆沟开挖 50m 累计 670m 4. B06 打木桩 69 根, B02 打桩 108 根; B05 倒运支架; A09/A03 组件散料。
其它事项	到货情况: 540W 组件到货 7 车 4900 片共 2646MW, 累计 16.9785MW. 管桩到货 4.5m 8 车 480 根	
本日现场监理人员		严志 张东 张良
记录人: 张良		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严志