

监 理 日 志

日期: 2022 年 3 月 16 日

天气: 小雨

星期: 三

气温: 8 °C - 22 °C

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 监理总包、组件厂家技术人员对安装人员进行安全、技术交底。 2. 对支架、组件安装检查, 要求高处作业人员佩戴安全带保证施工质量。 3. 对光伏区打桩检查控制桩子入土深度、桩距、垂直度且顶标高满足设计。 4. 对进场组件外观检查, 未发现破损, 要求卸车及倒运注意安全。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. 支架安装: B05 大组 6 组约 0.233MW 累计 2611 组完工 3.601MW 2. 组件安装: A05 大组 1 组 1305 小组 1 组; A12 大组 23 组约 0.136MW 累计 326 组共 6.562MW。 3. A07 打桩 59 根 B02 打桩 38 根; A09/A05 倒运材料。
其它事项	到货: 540w 组件到货 3.78MW (10 车 7000 片)	
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良宝
记录人: 张良宝		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠