

监 理 日 志

日期: 2022 年 3 月 17 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 6℃ - 9℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏支架进行检查, 要求控制好入土深度、桩距、垂直度及桩顶标高, 满足设计要求。 2. 对进场组件外观检查, 未发现破损, 要求组件阵列注意安全防护, 防止损坏。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. 支架安装, 雨天未施工, 累计 2611 组, 共 53.60 MW。 2. 组件安装: 累计 326 组, 完成 6.56 MW。 3. A02 拔桩 30 根, B02 打桩 45 根, B04、A08 倒运材料。
其 它 事 项	到货: 540W 组件 1.89 MW (5# 3500H) 535W 组件 0.749 MW (2# 1400H) 累计: 29.4455 MW	
本日现场监理人员	严卫忠 王学东 张良金	
记录人: 张良金	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	