

监 理 日 志

日期: 2022 年 3 月 18 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 5℃ - 16℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对打桩区打桩桩头金查要求控制好入土深度桩头无垂直度及标高 2. 对进场组件外观检查未发现破损要求卸车及倒运注意安全 3. 对支架组件安装检查要求严格按安装图施工确保施工质量 4. 对电缆沟人工开挖检查要求注意之前电缆防止损伤。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. 支架安装: 1304 组 12 组, 约 0.466MW 累计 2623 组 共 54.067MW 2. 组件安装: A05 大组 7 组; 1305 小组 2 组; A12 小组 4 组; A03 组 3 组; B01 小组 2 组; 共 370.427MW, 累计 341 组 约 6.989MW. 3. A12 向 A09 电缆沟 清理石头, 累计 770m. 4. A07 打桩 89 根; A09、B04 倒运组件
其 它 事 项	到货: 540w 组件 1512MW (4 车 2800t); 535w 组件 1.1235MW (3 车 2100t)	
本日现场监理人员		严卫忠 李学东 张良志
记录人: 张良志		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠