

监 理 日 志

日期: 2022 年 3 月 4 日

天气: 小雨

星期: 一

气温: 4℃ - 6℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对进场组件卸车检查, 要求做好雨天组件卸车安全及防护, 防止雨水造成纸箱破损而使组件坍塌损坏。 2. 召开5次监理例会	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. 支架安装: 2623组, 54.067MW 2. 组件安装: 351组, 7.3MW 3. 电缆沟累计 770m.
其 它 事 项	到货: 540W组件 1.512MW (4车共 2800片)	
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良玉
记录人: 张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	