

监 理 日 志

日期: 2022 年 3 月 22 日

天气: 小雨

星期: 二

气温: 3℃ - 7℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理 工作 情况	1. 参加业主主持关于施工进度、质量、安全、防疫等网络会议 2. 对进场组件卸车检查, 做好雨天组件卸车安全防护, 防止雨水造成纸箱破损而使组件损坏	
施工 情况	施工单位 中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	施工内容及进度 下雨无法施工
其它 事项	到货: 540W 组件 (5 车, 3500 片) 1.89MW, 累计 39.62MW	
本日现场监理人员		严正忠 王学东 张良玉
记录人: 张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严正忠	