

监 理 日 志

日期: 2022 年 3 月 23 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 6℃ - 14℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对进场组件外观检查, 未发现破损, 要注意卸车安全, 堆放整齐, 不影响道路运输, 夜间巡视防失窃。 2. 对 A06 打桩检查, 要求控制好桩距、入土深度、垂直度及桩顶标高。 3. 对组件安装检查, 要求控制好组件间距及平整度, 高处系好安全带。 4. 对林樾米组件倒运巡视, 要做好成品安全防护, 严禁倒运车辆载人。	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. 支架安装: 累计完成 2623 组 54.067MW 2. 组件安装: A12 小组完成 4 组 约 0.078MW, 累计 355 组完成 7.378MW 3. 电缆沟开挖累计 770m 4. A06 打桩 25 根; A04/A03 倒运材料, A10 倒运组件
其它事项	到货: 540w 组件到货 0.75MW (车共 1400 片), 535w 组件到货 2625MW (7 车共 4900 片)	
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良玉
记录人: 张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	