

监 理 日 志

日期: 2022 年 3 月 24 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 8℃ - 16℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对组件安装检查, 要求按好间距及平整度高处作业系好安全带。 2. 对B13打桩检查要求按好桩距、垂直度及顶标高。 3. 对进场组件外观检查未发现破损。 4. 对材料组件倒运巡视要求做好成品防护, 车辆严禁载人。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	施工内容及进度 1. 支架安装: B01大组2组, 小组3组; B03大组3组 共约0.25MW 累计261组 完成54.319MW 2. 组件安装: A12小组5组, 大组2组; B01大组1组; B03大组3组; B04大组2组; A03大组5组; A05大组6组, 小组2组 共约0.8148MW 累计38组 完成8.25MW 3. A9-A12高压电缆 (3X150) 敷设400m, 电缆总长累计170m开挖。
其 它 事 项	到货: 540W到货0.75MW (2车共1400片) 535W组件到货3.145MW (6车7000片)	
本日现场监理人员 严卫忠 王学东 张良生		
记录人: 张良生		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠