

监 理 日 志

日期: 2022 年 3 月 27 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 6℃ - 18℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对组件安装检查, 要求控制好间距及组件平整度, 清处作业带好安全带 2. 对组件进场外观检查, 未发现破损, 要求注意卸车安全, 组件堆放整齐 540W 组件与 535W 组件区分开, 避免混淆. 3. 对组件倒运巡机, 要求倒运做好成品保护 4. 对 35kV 电缆敷设检查, 要求确保埋设深度, 清理好坍塌的土质, 控制好 电缆转弯半径及末端预留, 过路需穿管. 5. 对 13 打桩检查, 要求控制好桩距 垂直度及顶标高	
施工情况	施工单位 中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	施工内容及进度 1. 支架安装: 大组完成 3 组, 约 0.2MW, 累计 2634 组完成 2. 组件安装: 540W 大组完成 2 组, 小组 14 组, 约 0.32MW, 累计 44 组, 完成 10.42MW. 3. A14 至 15 区, 高压电缆 (3X240) 敷设 570m, 敷设 A9-A12 累计 382m. 4. B3 打桩 1 根, B3 倒运材料, A14 倒运组件, 电缆沟累计开挖 770m.
其它事项	到货: 535W 组件到货 2.6215MW (7 车共 4900 块), 540W 组件到货 2.648MW (7 车共 4900 块)	
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良生
记录人: 张良生		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠