

监 理 日 志

日期: 2022 年 3 月 29 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 11℃ - 21℃

工程名称: 中宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 业主、监理、总包、施工单位、运维对升压站消缺项检查。 2. 对组件进场外观检查,未发现破损,要求卸车注意轻放,组件堆放整齐。 3. 对组件安装检查,要控制好组件角度、间距及整体平整,高处系好安全带。 4. 对35kV电缆敷设规格型号正确,埋设前清理沟土,控制好转弯半径及过路穿管电缆预留。 5. 对13打桩检查,要求控制好桩垂直度及桩顶标高。	
施工情况	施工单位: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度: 1. 支架安装: 大组3组 0.121MW 累计2650组,完成55.05MW 2. 组件安装: 540W组件大组完成42组 小组15组,约1921kW 累计551组 完成13.97MW 3. A14至升压站(3X40)电缆敷设550m。 4. 13打桩105根, B03倒运材料, A14倒运组件
其它事项	到货: 535W组件 1.1235MW (3车 2100片), 540W到 1.134MW (3车 2100片)	
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良玉
记录人: 张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 严卫忠