

监 理 日 志

日期: 2022 年 4 月 4 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 13℃ - 22℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查光伏区组件安装要求控制间隙, 平整度 2. 检查 A03、A05 汇流箱安装及 4² 线敷设 3. 召开 53 次监理例会	
施 工 情 况	施工单位 中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	施工内容及进度 1. 支架安装: 大组 9 组, 小组 4 组, 约 0.43MW, 累计 2685 组, 完成 6186MW. 2. 组件安装: 540W 组件大组 34 组, 小组 3 组, 约 204MW, 累计 839 组, 完成 23.14MW; 3. 1303 倒运材料, 1314 倒运组件; A03/A05/A1 安装汇流箱 2 个, 1x4 电 缆 4788x2m. 4. 打桩正在核实面积.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良生
记录人: 张健		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠