

监 理 日 志

日期: 2022 年 4 月 5 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 12℃ - 25℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理 工作 情况	1. 对 A02、A05、A14 1X4 敷设及汇流箱安装检查。 2. 对组件检查, 要求控制好倾斜角度间距, 同组平整度, 高处系好安全带。 3. 检查组件倒运对组件做好防护, 防止组件损伤	
施工 情况	施工单位 中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	施工内容及进度 1. 支架安装, 大组完成 9 组, 小组组约 0.364MW, 累计 269 组, 完成 56.55MW 2. 组件安装: 540W 大组 30 组, 小组 17 组, 约 1.5MW, 累计 886 组完成 24.64MW 3. 130 倒运材料, 134 倒运组件; A03/A05/A12 安装汇流箱; 1X4 电 缆黑 3400m 红 4780m。 4. 打桩: 土地测量中, 预计明天完成
其它 事项		
本日现场监理人员	严卫忠 张良志 李学才	
记录人: 张良志	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	