

监 理 日 志

日期: 2022 年 4 月 7 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 14℃ - 27℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对组件倒运检查要求倒运注意行驶安全, 组件做好防护 2. 对进场管架车检查, 吊卸板注意安全挂钩可靠牢固 3. 对组件安装检查要求控制好组件倾斜, 间距, 同组平整高差作业系好安全带。 4. 对A03/A05/A14 4²线敷设, 绑扎检查, 要求绑扎整齐, 牢固MC4接头错开空隙避免暴晒雨水淋	
施工情况	施工单位	施工内容及进度 1. 支架安装: 大组9组, 小组16组, 约0.66MW 累计2150组共57.62MW 2. 组件安装: 540W 大组35组, 小组25组, 约1.847MW 累计108组完成28.431MW 3. 1303倒运材料, 1314倒运组件, A03/B05/A14 敷设红黑线共计8000m 4. 打桩: 土地测量中
其它事项		
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良玉
记录人: 张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 严卫忠	