

监 理 日 志

日期: 2022 年 4 月 8 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 17℃ - 30℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对组件倒运检查, 要求倒运时注意行驶安全, 组件做好防摔 2. 对组件安装检查, 要求控制好组件倾斜问题, 组件平整, 工人高处作业系好安全带. 3. 对 A03、A05、A14 光伏区 1x4 敷设线路检查, 要求线路整齐, 穿线头, 错开组件空隙, 避免暴晒、雨淋. 5. 对电缆沟检查 (71m) 符合要求, 挖断的扁铁电缆敷设到焊基防腐	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. 组件安装: 540w 大组 33 组, 小组 21 组, 约 1.6911MW, 累计 1550 组, 完成 30.1321MW 2. B03 倒运材料, B14 倒运组件; A03/A05/A14 敷设 1x4 电缆黑/红 600mm; A03 包电缆沟开挖 100m. 3. 打木桩: 土地测量中
其它事项	到货: 管桩 45m 480 根	
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良东
记录人: 张良东		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠