

监 理 日 志

日期: 2022 年 4 月 10 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 17℃ - 31℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对组件安装检查要求控制好倾斜度、间距、同组平整、工人高处作业系好安全带 2. 对组件倒运检查, 要求倒运时注意行驶安全, 组件做好防护 3. 对开挖电缆沟检查(7m) 挖断的扁铁在电缆敷设前焊接防腐检查 3kV 高压敷设要求控制转弯半径, 过路、河必须穿管 4. 对 A2、A3、A05、A14 光伏区 1x4 电缆排布敷设检查, 要求确保埋设深度及穿管 5. 对 A13、A03 补桩检查, 要求控制好桩距、垂直度及顶标高	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. 支架安装: 1302 大组 4 组, 小组 2 组约 0.194MW, 累计 327 组 累计 63.57MW 2. 组件安装: 540W 大组 22 组, 小组 3 组, 约 1.47MW 累计 169 组, 完成 33.029MW. 3. 1314 倒运材料 A02 倒运组件, A02 升压站电缆敷设 (3x800) 约 486m 4. 打桩 A13 打 120 根, A03 打 30 根 累计 22386 根 累计 19.55%
其它事项		
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良玉
记录人: 张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	