

监 理 日 志

日期: 2022 年 4 月 12 日

天气: 多云转中雨

星期: 二

气温: 13℃ - 22℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对组件安装检查, 控制好倾斜度间距, 同组平整, 工人高处作业系好安全带。 2. 对组件倒运检查, 要求倒运注意安全, 组件做好防护。 3. 35kV 高压电缆敷设检查, 规格型号符合设计, 要求控制好深度, 电缆转弯半径, 过路必须穿管	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. 支架安装: B02 大组 5 组, B01 小组 1 组 约 0.214MW 累计 333 组 共 64.21MW 2. 组件安装: 540W 大组 6 组, 小组 2 组, 约 0.642MW 累计 1794 组, 共 2434.815MW 3. B04 倒运材料, A02 倒运组件, A02/A03 至升压站电缆敷设 940m (3X400) 4. 打木桩: 累计 22386 根 91.55%
其它事项		
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良至
记录人: 张良至	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	