

监 理 日 志

日期: 2022年4月14日

天气: 小雨

星期: 四

气温: 11°C - 16°C

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	<p>1. 对 A03 变压器高压侧 35kV 电缆终端制作检查, 符合规范。 2. 对支柱安装检查, 要求拉好螺栓、螺母、平垫、弹簧垫按图施工 高处系好安全带, 戴好安全帽。 3. 对 2X24 吨流动电缆, 35kV 高压电缆敷设检查, 规格型号与施工设计要 求相符。电缆转角半径, 过路必须穿管。</p>	

施工单位	施工内容及进度
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	<p>1. 支架安装: 完成 303 组, 累计 64.21 MW 2. 组件安装: 累计 1794 块, 累计 34.875 MW 3. A03 至升压站电缆敷设 200m (3X240) A05 至升压站电缆敷设 280m (3X400), A03/05/14 敷设低压 2X240 电缆 2300m 4. 打桩: 累计 2242 根, 累计 96.71%.</p>

其它事项		

本日现场监理人员

严卫清 王学东 张良

记录人:

张良

总监理工程师/总监理工程师代表(签字)

严卫清