

监 理 日 志

日期: 2022年4月17日

天气: 小雨

星期: 日

气温: 8°C - 18°C

工程名称: 中宜宜城流水镇100MW农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对A02、A03、A14、A05箱变交接试验数据, 试验值符合相关技术规范要求, 要求试验合格做好接主防护措施 2. 对支架组件安装检查, 要求控制好平整度, 螺栓平整垫圈垫按图施工, 注意施工质量, 高处作业戴好安全帽, 系好安全带 3. 对1#、2#、4#、5#集电线路电缆终端制作检查, 并对四路集电线路耐压试验, 绝缘试验, 测试值均符合要求 4. 监理对试验单位及人员资质审查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. 支架安装: B02大组6组, A13小组6组约0.5MW, 累计334组 65.01MW 2. 组件安装: 540W大组1组, 小组24组约0.933MW, 累计1874组 完成36.43MW 3. A02倒运组件, B04倒运材料, A05敷设光纤670m, A02敷设光纤1227米, A03敷设光纤800m, 箱变交接试验4台, 升压站电缆终端制作4个 4. 打桩: A13桩施工85根, 累计2509根 92.05%
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严卫忠 王学栋 张良玉
记录人:	张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠