

监 理 日 志

日期: 2022 年 4 月 18 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 11℃ - 23℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 A02、A03、A14、A05 组串连接线、汇流箱接线检查, 2X24 有漏电 线缆敷设检查发现部分低压电缆沟开挖深度不满足设计 (不小于 1m) 2. 对支架组件安装检查, 要求按文件精度, 螺栓、平垫、弹垫按图施工, 高处作业系好安全带, 戴好安全帽。 3. 对光伏区问题反馈通知单 4. 参加业主项目经理主持腾讯会议	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC) 1. 支架安装: B02 大组 6 组, A13 小组 5 组, B14 小组 20 组约 0.719MW 累计 338 组, 共 65.73MW 2. 组件安装: 540W 大组 20 组, 小组 26 组约 1.83MW 累计 194 组累 计 37.71MW。 3. A02 倒运组件, B04 倒运材料, A2/03/05/14 高压电缆而拆压 试验完成, 接汇流箱 2X24 有 25 个, A2 安装汇流箱 9 个 4. 打桩: A13 桩基 30 根, B05 桩基 30 根累计 2256 根 92.3%
其 它 事 项		
本日现场监理人员	严卫忠 王学东 张良至	
记录人: 张良至	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	