

监 理 日 志

日期: 2022 年 4 月 19 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 13℃ - 26℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对 A03/A02/A14/A05 光伏串线、汇流箱接线检查发现 2X240 散发电线深度不足距设计 ($>1m$) 已下通知单 2. 对支架组安装检查要求按图平整, 平弹线按图施工, 高处作业人员戴好安全带, 安全带系好 3. 对汇流箱 2X240 电接头制作检查要求压头正负极套头正确 4. 检查 A14 电箱沟清理铺砂盖砖 5. 对 A03 光伏区 35kV 电箱沟开挖检查 ($>1m$)	
施工情况	施工单位	施工内容及进度 1. 支架安装: B02 大组 10 组, A13 小组 2 组约 0.836MW, 共计 34 组共 66.561MW 2. 组件安装: 540W 大组 22 组, 小组 1 组约 1.186MW, 共计 23 组共 38.9MW, 535W 组件小组 0.25MW 共计 1 组 0.25MW 3. 13/14 倒运组件, B04 倒运材料, 电箱沟开挖 300m, A04 压回填 200m, 汇流箱接线 11 个 (2X240) A14 电箱沟铺砂盖砖 1304/05 箱变基础开挖垫层浇筑 4. 打木桩: 2256 根, 共计 92.3%
其它事项	到货 5 车 535 组件 1.87MW	
本日现场监理人员: 严卫忠 王学东 张健		
记录人: 张健	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	