

监 理 日 志

日期: 2022 年 4 月 22 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 16℃ - 27℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对2#集电线路沟槽埋砌砂盖石回填检查符合要求, 经业主(甲方)检查, 同意积水处可不铺砂盖石但沟深不低于1.5m。 2. 对支架组件安装检查要求控制好平整度, 螺栓、平垫垫按图施工, 高处作业系好安全带, 安全帽。 3. 召开55次监理例会。 4. 对B01、B04、B05箱变基础绑筋, 支模浇筑检查, 要求按图施工保证质量。 5. 对组串电压测量(汇流箱)电压正常。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. 支架安装: B01、B03安装大组2组, 小组2组, A08支架2组, A13安装1小组, A11安装2大组约0.44MW, 累计3478组共67.61MW。 2. 组件安装: 540W大组24组, 25小组约1419MW, 累计217组共42.26MW, 535W小组18组约0.341MW, 累计66组共1.23MW。 3. B13/B14倒运组件, B04倒运材料, 电缆沟开挖300m; A08/A10装汇流箱1个, A02、A08、A10铺设红/黑线3670m, 汇流箱接线5个(2x4)。B01、B04/B05箱变基础浇筑。 4. 打桩2256根92.3%。	
其它事项	到货: 管桩28根, 535W组件8车 2996MW	
本日现场监理人员	严卫忠 王学 张良玉	
记录人:	张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 严卫忠