

监 理 日 志

日期: 2022 年 4 月 25 日

天气: 阵雨

星期: 一

气温: 17℃ - 28℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对箱变带电前检查所有生箱变接地未与本体连接已通知整改完成 2. 对支架、组件安装要求控制好整体平整度、螺栓、平整弹垫按图施工。高处作业系好安全带、戴好安全帽 3. 入村箱变基础牢固绑扎支模要求按图施工保证质量 4. 对 1#、2#、4#、5# 集电电缆沟回填检查同意隐蔽 5. 对四条集电线高压电缆带电前绝缘测试符合要求, 晚 10 点 1 号生箱变带电冲击完成	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1. 支架安装: 3507 组 68.18MW 2. 组件安装: 540W 大组 23 组, 400W 组 1056MW 累计 2303 组 44.71MW. 535W 组件 103 组 1.98MW. 3. A07-A09 倒运组件 1306 倒运材料, 电缆沟开挖 100m, A04-A08 A10 组件串线. A08-A10 敷设线缆 1200m, A02-A03-A05-A14 高压接逆线 A02-A03 箱变接地 4. 打桩 122569 根 92.3%
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良美
记录人: 张良美	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	