

监 理 日 志

日期: 2022 年 4 月 26 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 18℃ - 29℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 召开 5 次监理例会 2. 对进场高低压电缆检查 3. 对箱变基础钢筋绑扎支模检查发现钢筋绑扎错误通知施工整改 4. 对光伏区直流电缆沟开挖检查, 深度符合要求 5. 对支架组件安装检查, 要求控制好平整度, 螺栓平, 弹垫按图施工高处作业人员系好安全带, 戴好安全帽	
施工情况	施工单位	施工内容及进度 支架安装: A08 大组 13 组 13 组, B13 小组 6 组, B01.02 大组 2 组 1 组 / 组, 约 0.272MW 共计 35 2 组共 68.45MW. 2. 组件安装 540W 大组 28 组 1 组 29 组约 1.65MW, 累计 2388 组共 964MW, 535W 小组 26 组约 0.5MW, 累计 129 组共 248MW 3. A07-A09 倒运组件, B06 倒运组件材料, 电缆沟开挖 300m, 低压敷设 800m, 敷设 184 根线 400cm, 敷设避雷 900m, 待送电汇流箱 284. A02.03.05 14 箱变通电, B01/04/05 箱变基础封模. 4. 打木桩 22569 根 923%
其它事项	到货: 高压电缆到货 2716, 低压 (2X240) 电缆到货 4208m (3X70)	
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良忠
记录人: 张良忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	