

监 理 日 志

日期: 2022 年 4 月 27 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 17℃ - 23℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对汇流箱箱逆变器网前开路电压测试, 今测得 8MW (累计 14MW) 2. 对箱变基础钢筋绑扎支模检查 发现平台钢筋要求整改 3. 对直流电缆检查符合要求 4. 对光伏区高压电缆沟、直流电缆沟开挖检查深度符合要求 5. 对支架、组件检查, 要求控制好整体平整, 钢架平整与单块按图施工, 注意施工安全高处作业系好安全带、安全帽 6. 业主、监理、老包、施工单位对项目进行安全及防汛检查	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. 支架安装: A08 大组 12 组 5 组, B13 组 6 组, B01.02 大组 1 组, 2 组 约 0.337MW 累计 3538 组 68.78MW 2. 组件安装: 540W 大组 26 组, 28 组 约 1.56MW 累计 2468 组 47.98MW. 535 组 1 件 29 组 0.56MW 累计 158 组 3.04MW. 3. A07.09 倒置组件, 1306 倒置材料, 电缆沟开挖 200m, 敷设 1x4 红黑线 7000m, A02.03.05.14 汇流箱通电 38 台, B01.04.05 箱度电单 4. 打桩: 累计 2256 根 92.3%
其它事项	到货: 1x4mm 电缆 214877m, 低压电缆 2x40 是 9064m.	
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良奎
记录人: 张良奎		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠