

监 理 日 志

日期: 2022 年 4 月 29 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 11℃ - 18℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区直流电缆敷设、电缆头制作检查符合要求 2. 对支架安装检查, 发现多副组件安装不合格, 已通知整改 3. 对低压电缆沟开挖检查, 符合要求	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1. 支架安装: A07大组2组, 小组8组, 约0.23MW, 累计35组共69.4MW 2. 组件安装: 540W组件17组, 小组20组约1.05MW, 累计2545组, 累计494.2MW 3. 555组件小组8组, 0.35MW, 累计11组共3.41MW 3. A4/11安装汇流箱22台, 电缆沟开挖300m, 汇流箱敷设电缆12处, 敷设1843根线3000m, A04/14串线。 4. 打桩E2256根92.3%
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良志
记录人: 张良志	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 严卫忠	