

监 理 日 志

日期: 2022 年 5 月 1 日

天气: 多云

星期: 12 号

气温: 10℃ - 24℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查直流电缆敷设符合要求。 2. 检查支架组件要求注意施工安全系好安全带, 戴好安全帽 3. 检查低压电缆沟符合要求 4. 对A04光伏区2X240直流电缆敷设要求控制长度及转弯半径 5. 对进场电缆检查, 符合要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1. 支架安装: A07装180组约0.51MW, 累计3581组 69.61MW 2. 组件安装: 540w+组22, 小组26, 约1.36MW, 累计2678组 520.6MW, 535w 组件14小组约0.37MW 累计213组 4.1MW 3. A07、09倒运组件, 1306倒运材料, 电缆沟开挖400m, 通讯敷1500m, 1X4电缆敷6000m, 汇流箱2X240敷36台, 1387m, 1304.05米箱基础 浇筑 4. 打桩2256根, 92.3%
其 它 事 项	到货: 1X4 3X70高压电缆791, 3X185高压电缆1800m	
本日现场监理人员	严卫忠 王学东 张良奎	
记录人:	张良奎	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 严卫忠